

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

## D0015221-0725

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

### 1 - DADOS:

**Cliente:** MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA  
**Endereço:** Avenida Santos Dumont, N° 1528 - Cidade Industrial Satélite - Guarulhos - SP  
**Equipamento:** Micrômetro Externo com Batente Fixo Abaulado  
**Marca:** Digimess  
**N° de Ativo:** ME-651  
**Capacidade:** 0 a 25 mm

**Local da Calibração:** Instalações do Cliente  
**Modelo:** Não Consta  
**N° de Série:** 161294596  
**Resolução:** 0,01 mm

### 2 - DATAS:

Recebimento: 24/07/2025  
Emissão: 24/07/2025

Calibração: 24/07/2025

### 3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO N°

MPC-0040

Revisão: 09

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade. Os erros de medição do fuso foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

### 4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

### 5 - PADRÕES UTILIZADOS:

| N° Padrão | Descrição do Equipamento | N° do Certificado               | Data de Validade |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| MTR-0360  | Termo-higrômetro Digital | E0178002-0225, Metrus, CAL 0442 | 02/2027          |
| MTR-0256  | Jogo de Blocos Padrão    | 87454-203, Aferitec, CAL 0157   | 11/2025          |

### 6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:

Resultados Expresso em mm

| MEDIÇÃO DO FUSO |                    |        |      |          |       |
|-----------------|--------------------|--------|------|----------|-------|
| V.V.            | Media das Medições | Erro   | K    | Veff     | U     |
| 0,00            | 0,000              | 0,000  | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 2,50            | 2,500              | 0,000  | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 5,10            | 5,099              | -0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 7,70            | 7,700              | 0,000  | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 10,30           | 10,299             | -0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 12,90           | 12,898             | -0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 15,00           | 14,999             | -0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 17,60           | 17,598             | -0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 20,20           | 20,199             | -0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 22,80           | 22,799             | -0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 25,00           | 24,998             | -0,002 | 2,00 | Infinito | 0,003 |

**CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO**

**7 - OBSERVAÇÕES:**

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

FC

FOR-0004-MIC - REV.14 - DATA 14/05/2024

**8 - SIGNATÁRIOS:**

Executante: Felipe Carvalhar



Luís Fernando Vendramini  
Signatário Autorizado