

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0442

**1 - DADOS:**

**Cliente:** MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA.  
**Endereço:** Rua Reinaldo Sandrin, 1670 - Distrito Empresarial - Ribeirão Preto - SP  
**Equipamento:** Micrômetro Externo  
**Marca:** Pantec  
**Nº de Ativo:** ME-499  
**Capacidade:** 150 a 175 mm

**Local da Calibração:** Instalações do Cliente  
**Modelo:** Não Consta  
**Nº de Série:** Não Consta  
**Resolução:** 0,01 mm

**2 - DATAS:**

Recebimento: 22/08/2023  
Emissão: 22/08/2023

Calibração: 22/08/2023

**3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº**

**MPC-0040**

**Revisão: 08**

O Micrômetro foi zerado no início da capacidade do instrumento. Os erros de medição do micrômetro foram verificados através da medição direta em Blocos Padrões nas dimensões estabelecidas, sendo efetuado a leitura diretamente no Micrômetro. Foram realizados três ciclos de medição.

**4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

Temperatura: 20,0 ± 2,0 °C

**5 - PADRÕES UTILIZADOS:**

| Nº Padrão | Descrição do Equipamento | Nº do Certificado               | Data de Validade |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| MTR-0309  | Termohigrometro Digital  | E0178001-0222, Metrus, CAL 0442 | 02/2024          |
| MTR-0256  | Jogo de Blocos Padrão    | 75291-201, Aferitec, CAL 0157   | 10/2023          |
| MTR-0453  | Jogo de Blocos Padrão    | 51242-202, Aferitec, CAL 0157   | 07/2024          |
| MTR-0423  | Jogo de Blocos Padrão    | 73356-201, Aferitec, CAL 0157   | 10/2023          |

**6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:**

**Resultados Expresso em mm**

| MEDIÇÃO DO FUSO |                    |       |      |          |       |
|-----------------|--------------------|-------|------|----------|-------|
| V.V.            | Media das Medições | Erro  | K    | Veff     | U     |
| 150,00          | 150,002            | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 152,50          | 152,502            | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,003 |
| 155,10          | 155,101            | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 157,70          | 157,701            | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 160,30          | 160,302            | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 162,90          | 162,902            | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 165,00          | 165,003            | 0,003 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 167,60          | 167,602            | 0,002 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 170,20          | 170,201            | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 172,80          | 172,801            | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,002 |
| 175,00          | 175,001            | 0,001 | 2,00 | Infinito | 0,003 |

**CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO**

**7 - OBSERVAÇÕES:**

- V.V. - Valor Verdadeiro.
- Média das Medições são as médias aritméticas de (03) três leituras, efetuadas para cada V.V, em condições pré determinadas conforme procedimento de calibração Metrus.
- Erro: Média das Medições - Valor Verdadeiro (V.V.)
- A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator k, o qual para uma distribuição t com (veff) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- Este certificado se restringe apenas ao objeto calibrado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares.
- É proibida a reprodução parcial deste documento.
- Este certificado atende os requisitos de acreditação da Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades - SI)

GG

**8 - SIGNATÁRIOS:**

Executante: Matheus Lucchesi Giroti



Luís Fernando Vendramini  
Signatário Autorizado

FOR-0004-MIC - REV.13 - DATA 28/03/2023